

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	15,776,864	500,000			16,276,864	2,700,000	319,553		319,553	11.84	-2,380,447	-88.16		
房屋及建築	15,776,864	500,000			16,276,864	2,700,000					-2,700,000	-100.00		
購建中固定資產							319,553		319,553		319,553			
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計	15,776,864	500,000			16,276,864	2,700,000	319,553		319,553	11.84	-2,380,447	-88.16		

三期工程於108年7月29日驗收合格，進行點交作業期間，營造商啟赫發生財務危機，無力履行後續點交及保固等契約項目，工程尾款及物價調整工程款亦暫無法支付。迄今已多次行文催告啟赫進行點交無效，目前本校已依合約及採購法相關規定，自行進行廠商未竟事項之改善處理，包含設施設備功能不全的改善、綠建築申請等事項。此外，此期間，本校亦收到各法院來函進行假扣押等命令，本校將俟待解決事項完成後，將依相關規定結繳應付啟赫之款項給法院。