

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落 後原因 | 改進 措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|------------|---------|-------------|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先 行 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 15,776,864 | 500,000 | | | 16,276,864 | 8,280,000 | 887,341 | | 887,341 | 10.72 | -7,392,659 | -89.28 | | |
| 房屋及建築 | 15,776,864 | 500,000 | | | 16,276,864 | 8,280,000 | | | | | -8,280,000 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 887,341 | | 887,341 | | 887,341 | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 15,776,864 | 500,000 | | | 16,276,864 | 8,280,000 | 887,341 | | 887,341 | 10.72 | -7,392,659 | -89.28 | | |

三期工程於108年7月29日驗收合格，進行點交作業期間，營造商啟赫發生財務危機，無力履行後續點交及保固等契約項目，工程尾款及物價調整工程款亦暫無法支付。迄今已多次行文催告啟赫進行點交無效，目前本校已依合約及採購法相關規定，自行進行廠商未竟事項之改善處理，包含設施設備功能不全的改善、綠建築申請等事項，目前陸續改善中。迄今本校亦收到各法院來函進行假扣押等命令，俟待解決事項完成後，預定在本年度結束前，本校將依相關規定結繳應付啟赫之款項給法院。