

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	12,926,298				12,926,298	12,926,298	1,884,150		1,884,150	14.58	-11,042,148	-85.42		
房屋及建築	12,926,298				12,926,298	12,926,298	1,884,150		1,884,150	14.58	-11,042,148	-85.42		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計	12,926,298				12,926,298	12,926,298	1,884,150		1,884,150	14.58	-11,042,148	-85.42		

差異或落後原因：三期工程於108年7月29日驗收合格，進行點交作業期間，營造商啟赫發生財務危機，無力履行後續點交及保固等契約項目，工程尾款及物價調整工程款亦暫無法支付。迄今已多次行文催告啟赫進行點交無效，目前本校已依合約及採購法相關規定，自行進行廠商未竟事項之改善處理，包含設施設備功能不全的改善、綠建築申請等事項，目前陸續改善中。目前尚有基隆地方法院刻正審理六奕室內裝修股份有限公司確定債權之存在乙案，經110年12月2日基隆地方法院民事判決109年度重訴字第34號敗訴，目前已於110年12月17日提出第二次上訴聲抗中。