

## 基隆市立暖暖高級中學 110 學年度第 2 學期第 3 次主任會議紀錄

一、時間：111 年 3 月 15 日上午 8 時 15 分

二、地點：本校仰學 4 樓圖書館閱覽區

三、主持人：校長甘邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

記錄：蔡幸容

五、主持人致詞：略

六、確認前次會議紀錄（111.03.09 已 email 寄至各處室主任、組長及級導師公務信箱）：

七、上次會議徵詢結論及主席指裁示事項：

編號	上次會議徵詢及指裁示事項	決議與執行情形
指裁示 事項 1	3/9（三）下午 2：00-4：00 由教育處辦理的新聞稿寫作工作坊，請各處室踴躍派員參加。	遵示辦理。

### 八、專案計畫列管

#### (一)109 年度-110 年度核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	核定金額 單位：元	執行期限	執行情形
負責處室：秘書				
1	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	145 萬	110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。	1.各子計畫執行處室執行。 2.區分為上下學期二期程辦理。 3.將依會計年度分別於 110 年度及 111 年度核撥。
1-2	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」下學期執行期程	5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	<b>【A1-2】：優質領航-專業學習社群</b> 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬

		5 萬 2,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-1】：微翻轉-遊戲式學習專業 增能研習 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬 2,000
		2 萬 6,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜 接課程 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：2 萬 6,000
		9 萬 (經常門) 14 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-4】：大手攜小手-特色 營隊攜手深耕計 畫 學務處-社團活動組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：9 萬
		5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B1-1】：夢想達人-協同 教學計畫 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬
		22 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B2-4】：愛戀暖暖-留基 快樂學習 輔導處-資料組 教務處-試務組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：22 萬

		4 萬 5,000 (經常門) 43 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	<b>【B3-1】：Learning to do-大 家的專題教室</b> 教務處-設備組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：4 萬 5,000
負責處室：教務處				
1	110 學年度高中優質化 第二期	經常門 66 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未 核撥。 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：66 萬
2	110 學年度學習區完 全免試國中提升學習 品質計畫	經常門 40 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.4 萬 經費待核銷：33.6 萬
3	110 學年度教育部擴 增雙語實驗班計畫	經常門 36.6 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中。 經費已核銷：3.6 萬 經費待核銷：33 萬
4	110 學年度國外姐妹 校計畫	經常門 17.5 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：17.5 萬
5	110 學年度教育處雙 語實驗班挹注計畫	經常門 20 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.3 萬 經費待核銷：13.7 萬
6	111 年市立完全中學策 略聯盟計畫	經常門 52.7 萬	111 年 12 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未 核撥。 經費已核銷： 經費待核銷：52.7 萬

負責處室：總務處

<p>1</p>	<p>三期校舍改建工程</p>		<p>110年10月31日</p>	<p>執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.刻正精算所有需要扣減款項中，完成後將尚未核撥予廠商之工程款結繳至法院。(庶務組長已完成初估)</li> <li>2.預定於110年11月5日辦理第2次履約點交會議及現勘瑕疵作業確認作業。</li> <li>3.召開採購審議委員會，審議是否將承商依據101條款將廠商刊登不良廠商公報。</li> <li>4.庶務組長已將初估資料函送教育處，待教育處核定，發文啟赫廠商，如沒來處理則逕為處理，將估算金額繳交至法官處。</li> <li>5.上週四(11/11)開庭，11月30日宣判。</li> <li>6.11/26已將第二次履約點交會議及現勘瑕疵會議通過之預算，已發函至教育處，並將此訊息傳送給本案負責律師，請律師提報法院。</li> <li>7.11/30法院宣判，主文如下：被告應給付原告新臺幣壹仟萬元整及自民國一百零九年十二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣參佰參拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，得免為假執行。</li> <li>8.已請律師擬寫上訴函，將函報教育處，再廣續辦理。</li> <li>9.12/6收到判決書。 12/17律師提送民事聲明上訴狀。 12/24收到裁判書 12/24函送教育處(上訴需於12/29前繳納裁判費15萬；還需律師費6萬元整) 12/29簽文已經教育處同意上訴，並由教育處補助裁判費15萬元，法治科補助律師費6萬元，借支家長會費於繳款期限(12/29)繳交裁判費15萬元。 原律師來函表示身體狀況辭上訴律師一職。</li> <li>10.2/9下午2點與律師開協商會議，謝謝秘書主持。</li> <li>11.待分案後，律師將去調閱一審資料後，需要校方提供資料後再與校方聯繫。</li> </ol>
----------	-----------------	--	-------------------	--

				<p>12.已於 2/14 高等法院分案，已通知律師。  <b>13.2/21 通知 5/2 上午 10:30 召開準備程序庭。</b>  <b>30 日內提出上訴理由狀。</b>  <b>14.3/1 收到法院通知書啟赫營造於 110 年 12 月 29 日宣告破產，第一次債權人會議於 111 年 5 月 6 日下午 2 點 30 分辦理。</b></p> <p>經費待核銷：無</p>
2	公立高級中等以下學校電力系統改善計畫	<p>電力改善：發包後工程總金額 276 萬 6,942 設計監造費：19 萬 7,173 圖面繪製：16 萬</p>	<p>(1)新設冷氣電力系統佈建工程：120 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 110 年 11 月 17 日。</p> <p>(2)既設電力系統改善工程(EMS)：240 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 111 年 3 月 17 日。</p>	<p><b>執行情形：</b></p> <p>一、新設冷氣電力系統佈建工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 施工進度 30%，因物料不足先暫緩施工。</li> <li>2) 上週五(0/8)場勘過，待 1)完成後開始施工。</li> <li>3) 已完成 9 成。</li> <li>4) 增設 4 間 8 台冷氣電力改善</li> <li>5) 2/14 進行限制性招標，已開始施作。(預計 2 月底前完工)</li> <li>6) 已完成施作。</li> </ol> <p>二、既設電力系統改善工程(EMS)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7) 聯繫 EMS 進場~1/2 進場施作教室部分。</li> <li>8) 1/3 走廊管線安裝中。</li> <li>9) 1/10 教育處派人至本校現勘</li> <li>10) 增設 4 間 8 台冷氣電力改善完成後，再次進行 EMS 施工。</li> <li>11) 4 間 8 台冷氣電力改善及 EMS 已完成裝設。</li> <li>12) 訊號線路連線在努力中。</li> </ol> <p>經費待核銷：驗收完成後付款。</p>

3	市政府統一招標班班有冷氣	教育處統一辦理	<p>1.已裝設完成。</p> <p>2.高中部共拆除 8 部冷氣，安裝 5 台，1 台預計安裝於健康中心，因要洗孔，再找其他廠商想辦法解決。</p> <p>3.10/18 上午 10：30 市府初驗冷氣安裝狀況，多處管線沒依合約進行，教育處將督促廠商改進，總務處會進行督工。</p> <p>4.請廠商排程改善中。</p> <p>5.昨日廠商陸續至校改善中。</p> <p>6.化學實驗室冷氣安裝於陽台，已請廠商移至牆上。(已完成掛設工程)</p> <p>7.12/28(10:30-11:40)財管及主任再次場勘此次新設冷氣部分，仍有許多缺失，通知廠商。</p> <p>12/28(1:40-2:40)主任與日立陳主任再次場勘，請他盡速進行缺失改善。</p> <p>8.12/30-1/2 日立陳主任表示會進校進行改善。</p> <p>9.1/4 在驗收如合格將完成驗收證明。</p> <p>10.今日總務處將在查驗，合格後將完成驗收證明書。</p> <p>11.增設 4 間 8 台冷氣電力改善後，前開 8 台冷氣再與新電源連接。</p> <p>12.已和新電源連接完成。</p> <p>13.健康中心安裝冷氣已請廠商估價，盡速請廠商入校施作。</p> <p>14.健康中心安裝冷氣已完成裝設。</p>
---	--------------	---------	---

4	109 年校園設置太陽光電發電設備標租	教育處統一辦理	120 年 3 月 13 日	<p>執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4/14 決標，得標廠商將至 各校施工安裝。</li> <li>廠商於 10/6 下午及 10/8 下午來本校場勘。</li> <li>教育處來函：12/14 太陽光電進場施工。</li> <li>因缺貨，期程延後，待確認後會先知會總務處。1/15 太陽能板入校，鋼材等候通知。</li> </ol> <p>經費待核銷：依教育處指示辦理。</p>
5	學校飲水機老舊汰換計畫	總務處		<ol style="list-style-type: none"> <li>補助 24 台，召開工管會議，已下共契下單。</li> <li>預計 2 月底前安裝完成。舊機台留 220V 台，110V2 台置於屋頂。其餘每台 500 元請廠商處理。</li> <li>裝設完成。</li> <li>已於 3/2 驗收完成。</li> <li>已核銷。</li> </ol>
6	111 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求「校園活化探索教育教學場地改善工程」	總務處	83 萬 7,454 元	<ol style="list-style-type: none"> <li>函送經費申請表及概算表</li> <li>已核定金額，進行簽核招標作業中。</li> </ol>
7	111 年度直轄市、縣(市)立高級中等學校資本門-高中部向陽樓電源盤體更新及電器室外電設備更換	總務處	核定經費 300 萬元	<ol style="list-style-type: none"> <li>函發給技師事務所進行設計。</li> <li>函送教育處，上周回函修正，已協請技師針對有問題處進行修改。</li> <li>本周將修改案函送教育處。</li> </ol>

## (二)109 年度-111 年度新計畫申請情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	基隆市暖暖高中 111 年度風雨操場興建工程	總務處	待核定 (申請金額 24,098,273 萬)	<ol style="list-style-type: none"> <li>已函送經費申請表及概算表</li> <li>上週體健科表示要繳交細部預算書圖。</li> <li>3/2 改建置光電球場計畫。</li> <li>自我檢核表送出。</li> </ol>

## 九、各處室報告：

### ❖ 秘書：

1. 完成召開本學期第一次家長代表及家長委員會，為能共襄盛舉校慶園遊會活動，預定申請設攤義賣熱食冷飲。

### ❖ 教務處：

1. 110-2 教育視導項目，請各處室先行準備。
2. 預計製作雙語網美牆，地點在 3 樓實驗室外。
3. 111 學年高優申請項目，增加安全教育為必辦項目。
4. 111 學年國中完免須於 4/15 前完成申請。
5. 4/8 下午建德國中到校參訪雙語班。
6. 4/15 下午高中 3 課程學生參訪文化大學。
7. 4/23(六)預計辦理高國中課程家長說明會。
8. 3/14(一)高中部晚自習開始。

### ❖ 學務處

1. 近來有同學疑有腸胃炎及諾羅病毒症狀，已請相關班級落實次氯酸水消毒環境，並發放全校各班諾羅病毒及病毒型腸胃炎衛教宣導單張。學務處門口木椅上備好兩桶次氯酸水，將宣導以抹布勤擦拭桌椅、門把。
2. 衛生福利部業於本（111）年 3 月 1 日以衛授疾字第 1110200210 號公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」乙案。
  - 本次放寬防疫措施如下：
    - 1) 增加 4 種可免戴口罩之場合及活動：
      01. 於室內外從事運動時。
      02. 於室內外拍攝個人或團體照時。
      03. 自行開車，車內均為同住者，或無同車者時。
      04. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
    - 2) 刪除賣場、超市、市場人流管制及不得提供試吃規定。
    - 3) 刪除宴席不得離桌進行敬酒/茶等社交互動限制。
3. 校慶相關事項討論。
4. 3/25(五)上午 401 班進行法治教育法院參訪。
5. 預計 4/27(三)下午第六、七節前往城市博覽會參觀。

### ❖ 總務處

1. 以下是國中資本門的申請說明，再麻煩大家集思一下，欲申請案子請提出討論，申請說明如下：



- 一、本需求調查案將作為本市地方教育發展基金 112 年度預算編列之參考，每校以提報兩個項目為限(請排序第一及第二順位)，另中山高中（大德分校）及南榮國小（尚智校區）可額外填報一份調查表，檢附「基隆市 112 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求調查表」1 份（如附件）。
- 二、另為撙節財源，提報項目請以安全及緊急需求為第一優先排序，另為考量各校經費執行之效能，110 年度保留案尚未完成核結之學校，請優先規劃執行保留案。
- 三、每校僅有兩個順位，為免經費排擠，倘若申請案屬中央計畫型補助(如：高中資本門、防水隔熱、充實設施設備、老舊廁所、...等)，建議優先提報中央補助，倘若連續多次申請未獲得中央補助，再填本需求表。
- 四、另體育班、藝才班國小附幼、專設幼兒園及運動場館之設施設備部分，本府教育處各業務科另行專責規劃，故不再重複調查，請勿列入提報項目中。
- 五、本調查表紙本請逐級核章後在 111 年 4 月 15 日（星期五）前，逕送本府教育處國教科王天玉小姐彙整，逾時不候，無需求者亦請回報。另調查表電子檔請於 111 年 4 月 14 日（星期四）上傳至本府教育處全球資訊網／公務填報。
- 六、重申本調查表電子檔需做為資料彙整用，請一律上傳 Excel 格式，切勿上傳 PDF 檔。

#### ❖ 輔導處

1. 3/18(五)將舉辦 110-2 親子生涯講座。(輔)
2. 3/18(五)將舉辦高中部生命宣導。(輔)
3. 3/18(五)參加基商綜職科參訪體驗活動(特)
4. 中四性向測驗已全數施測完畢，後續將由輔導老師進行解測。(資)

#### ❖ 圖書館

1. 2/25(五)高中部心得及小論文校內初賽完成。
2. 完成 3/7-11 進行國中部讀書心得比賽報名。
3. 完成「111 年增置圖書館閱讀推動教師」複審送件。
4. 「110 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」已結算從教育處送回，並送至出納組。
5. 於 3 月 14 日 10:30 於圖書館召開自主學習審查委員會。
6. 國際教育：

- 1) 已完成 3/8(二)下午 1：00-5：00 若狹高校環境青年論壇，有 501、503、504、404 班共 23 位同學參加。
- 2) 3/19(六)日本福井縣立藤島高校 GLOBAL SCIENCE LEADERSHIP，目前有 501、504 兩位同學報名參加。

7. 3/23 下午第六節將辦理教職員資安講座，近期會發研習通知

❖ 會計室：略

❖ 人事室：

1. 111 學年度公立高級中等學校教師介聘作業已於 3 月 10 日公布介聘達成建議名單，本校歷史科教師李惠菲介聘調出至國立台東高中，另苗栗縣立三義高中陳倩紋教師介聘調入本校。陳倩紋教師將依規定，於 3 月 18 日上午 10 點先至本校洽辦報到事宜。

十、會議徵詢：無

十一、提案討論：無

十二、臨時動議：無

十三、主席結論及指裁示事項：無

十四、散會